

ב' 15/4/2024

בית ספר אמירים
העלייה 3 אשדוד רובע י
614040
088642917

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

סיכום מבדק שנתי

ה' 14/3/2024 13:58

מומנתקן - שי ביאזי

פרטי המוסד	
614040	סמל המוסד
בית ספר	סוג המוסד
בית ספר אמירים	שם המוסד
העלייה 3	כתובת המוסד
088642917	טלפון המוסד
כרמית שני	פרטי המנהל/ת
ה' 14/3/2024	תאריך המבדק
לא	האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0
כן	המבנה מאושר לשימוש
מומנתקן - שי ביאזי	פרטי הבודק
	חתימת עורך המבדק

מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות	פעם ב - 1 שנים	14/3/2024	✓
אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום	פעם ב - 1 שנים	14/3/2024	
גז ראדון	YEAR פעם ב - 1		
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים	14/3/2024	✓
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	14/3/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	14/3/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים		✓
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים	14/3/2024	
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5	14/3/2024	
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים		✓
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-1000 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	14/3/2024	✓
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1		
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים	14/3/2024	

תמונה	הממצא	מיקום	קדימו ת	תאור	תחום	סעיף	תאריך/שעה
	נמצאו ארונות לא מקובעים לקיר למניעת התהפכות	במספר כיתות	1, 1	ארונות, ספריות וכווניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות.	מפגעים קבועים וניידים	5.5	14/3/2024 13:15
							
	חסרים פסים למניעת החלקה	גרם מדרגות אחורי	2	פני המישור של העליון של מדרגות חיצוניות ושל רמפות יהיו מחוספסים, ויותקנו מחומרים ובשיטות שימנעו סכנת החלקה	מדרגות	3.2 5	14/3/2024 13:18



קיימת הגבלת פתיחה על החלונות הרווח הנמדד 15-17 ס"מ

כיתות קומה ראשונה

1

חלונות החוץ של חדרי הלימוד ואולמי ההתקהלות ייקבעו באופן שגובה הסף שלהם מהרצפה יהיה- 1.50 מ' לפחות. במידה וגובה סף חלון יפחת מ-1.5 מטר והותקנו התקנים ל"הגבהת הסף או הגבלת פתיחת החלון, המרווח הנוצר לא יעלה על 10 ס"מ. רוחב אדן החלון כלפי פנים לא יעלה על 4 ס"מ למניעת ישיבה. חלונות יזוגו בחומר שאינו מתנפץ

חלונות סורגים

5.1
3

14/3/2024
13:20

מוצבים ליד הקיר מעקה שולחנות עם כיסאות. נמסר שאין לאן להזיז את השולחנות ונשאר במקומם

קומה ראשונה

1

אין להציב ציוד הניתן לטיפול עליו בצמוד למקומות עם הפרשי גובה (חלונות, מעקים ..(וכיב

מפגעים קבועים וניידים

5.1
2

14/3/2024
13:25

נמצאו במספר מקומות כבלים ללא כיסוי בתוך תעלה

כלל הכיתות

1

כבלי חשמל קבועים יושמו בתוך תעלות מתאימות כבלי חשמל לא יהיו בהישג ידם של הילדים/תלמידים

חיווט וכבלי חשמל

9.9

14/3/2024
13:26



כיתה 28- חסר
מנגנון האטת דלת.
כל דלתות שירותים
קומת קרקע - חסר
מנגני האטת דלת
דלתות הדף
מקלטים- חסר
תפס להחזקת
הדלת במצב פתוח
דלתות ספרייה
בדלת פנים חסר
מגני אצבעות פנימי
חיצוני ומנגנון
האטת דלת ובדלת
כניסה חסר מנגנון
האטה -כל דלתות
הכניסה ללא
מנגנוני האטה
ותפס להחזקת
הדלת במצב פתוח

דלתות 1 הדלתות תצוידנה
באבזר או
באבזרים לצורך
המטרות הבאות:
א. מגן אצבעות
בשני צידי הצירים
באזורים שבהם יש
אפשרות
להילכדות
אצבעות. ב.
האטת אגף הדלת
במהלך סגירתו. ג.
מעצור דלת
במצב פתוח.
האבזר יותקן
בקיר, בגובה אגף
הדלת ולא
ברצפה. ד.
במקלט ובמרחב
מוגן יש להתקין
מגן אצבעות
ואלמנט קיבוע
שיותאם לדלת. ה.
דלתות קלות של
שירותים נדרשת
הגנה מתאימה.

דלתות 5.2 14/3/2024
3 13:28





קולר לא מקובע למניעת התהפכות	מסדרון קומת קרקע	1	מצנני מים יהיו מותאמים ויעוגנו לקירות למניעת התהפכות.	מפגעים קבועים וניידים	5.7	14/3/2024 13:30
---------------------------------	---------------------	---	--	--------------------------	-----	--------------------

בבסיס הגדר- נמדדו מרווחים 14- 16 ס"מ , אפשרות ליציאת ילד ללא פיקוח , לכידת ראש -בחלק העליון של הגדר קיימים אלמנטים חדים סכנת פציעה - בגדר שער הכניסה גובה נמדד 150 סמ	חצר	2	גדר סורגים יש לייצב בבסיס בטון. הסורגים יהיו אנכיים, במרווחים של לא יותר מ- 10 ס"מ בין מוטות סמוכים ובחוזק הדרוש למניעת כיפופם.	גדר	3.2 7	14/3/2024 13:55
--	-----	---	---	-----	----------	--------------------



