

ב' 15/4/2024

בית ספר ארזים
הרב שאולי 2 אשדוד רובע ד
613208
088552443

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

סיכום מבדק שנתי

מומנתקן - שי ביאזי		ג' 12/3/2024 13:36
פרטי המוסד		
סמל המוסד	613208	
סוג המוסד	בית ספר	
שם המוסד	בית ספר ארזים	
כתובת המוסד	הרב שאולי 2	
טלפון המוסד	088552443	
פרטי המנהל/ת	אשרית זוהר	
תאריך המבדק	ג' 12/3/2024	
האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0	לא	
המבנה מאושר לשימוש	כן	
פרטי הבודק	מומנתקן - שי ביאזי	
חתימת עורך המבדק		

מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות	פעם ב - 1 שנים	7/10/2021	
	פעם ב - 1 שנים	12/3/2024	
אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום	פעם ב - 1 שנים	12/3/2024	
גז ראדון	YEAR פעם ב - 1	12/3/2024	
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים	12/3/2024	
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	2/8/2021	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	12/3/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים		✓
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים	12/3/2024	
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5	7/10/2021	
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים		✓
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-1000 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	17/7/2022	
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1		✓
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים	7/10/2021	

מפגעים							מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	הממצא	תמונה
12/3/2024 12:49	3.2 7	גדר	גדר סורגים יש לייצב בבסיס בטון. הסורגים יהיו אנכיים, במרווחים של לא יותר מ- 10 ס"מ בין מוטות סמוכים ובחוזק הדרוש למניעת כיפופם.	2	חצר	אזורים בגדר של איזור כניסה נמצאו משוחררים / מנותקים בבסיסם.	
							
							
12/3/2024 12:58	3.8	תשתיות	לא יחצו קווי חשמל וטלפון עיליים את תחום חצר המוסד החינוכי, אלא יחוברו למבנים ולמתקנים	2	חצר	חוצים בתחום החצר קווי מתח ומגיעים לגובה כ 3 מטר מהקרקע	



באמצעות כבלים
תת קרקעיים.
במקרים מיוחדים
הקווים יהיו בתוך
מובילים.



קולר לא מקובע
למניעת התהפכות

מסדרון קומה
ראשונה

1 מצנני מים יהיו
מותאמים ויעוגנו
לקירות למניעת
התהפכות.

מפגעים
קבועים וניידים

5.7

12/3/2024
13:10



חסרים שלטי יציאה
מוארים בקומות
הכנה לחירום

מדרגות

2 מסלולי המילוט
ישלטו בשלטים
סטנדרטיים
המצביעים על
כיוון היציאה. מעל
כל פתחי המילוט,
הכניסות -לחדרי
המדרגות ושערי
היציאה החיצוניים
יוצבו שלטי יציאה
ותותקן תאורת
חירום;

הכנה למילוט

4.1
7

12/3/2024
13:11

רצפות התרוממו במפתן הכניסה מהווה סכנת נפילה	כיתה ג3	1	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	מפגעים קבועים וניידים	5.1 0	12/3/2024 13:14
---	---------	---	--	--------------------------	----------	--------------------



12/3/2024 13:21 5.10 מפגעים קבועים וניידים

1 לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.

שירותי בנים קומה שלישית

פתח ניקוז שקוע מהווה מכשול

12/3/2024 13:26 5.13 חלונות סורגים

1 חלונות החוץ של חדרי הלימוד ואולמי ההתקהלות ייקבעו באופן שגובה הסף שלהם מהרצפה יהיה- 1.50 מ' לפחות. במידה וגובה סף חלון יפחת מ-1.5 מטר והותקנו התקנים ל"הגבהת הסף

חדר תרפיה

חלונות פלסטיק שבורים



או הגבלת פתיחת החלון, המרווח הנוצר לא יעלה על 10 ס"מ. רוחב אדן החלון כלפי פנים לא יעלה על 4 ס"מ למניעת ישיבה. חלונות יזוגו בחומר שאינו מתנפץ



מגן אצבעות מפורק

כיתה ו

הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות:
א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות.
ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו.
ג. מעצור דלת במצב פתוח.
האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה.
ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה.

12/3/2024 13:28
5.2
3
דלתות



מספר ארונות לא מקובעים לקיר

כיתות

1 ארונות, ספריות וכוונניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות.

12/3/2024 13:30
5.5
מפגעים קבועים וניידים

חסר מנגנון האטה בכיתת תרפיה. לכוון את המנגנוני האטה בכול הדלתות	כיתות	1	הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו.	12/3/2024 13:34 5.2 3 דלתות
---	-------	---	---	--------------------------------------

ג. מעצור דלת
במצב פתוח.
האבזר יותקן
בקיר, בגובה אגף
הדלת ולא
ברצפה. ד.
במקלט ובמרחב
מוגן יש להתקין
מגן אצבעות
ואלמנט קיבוע
שיותאם לדלת. ה.
בדלתות קלות של
שירותים נדרשת
הגנה מתאימה



אבנים משתלבות
חסרות שקועות
ובולטות חשש
לנפילת ילדים
במרוצתם

חצר כניסה

השבילים משערי
הכניסה לבניין,
דרכי הגישה
והשטחים בחצר -
כל אלה יהיו
סלולים או
מרוצפים או
כבושים, ללא
מהמורות
ובליטות, ופניהם
מחוספסים,
למניעת החלקה

שבילים 3.2
2 12/3/2024
13:40





במספר מדרגות
פסים למניעת
החלקה שחוקים

מדרגות

2

פני המישור של
העליון של
מדרגות חיצוניות
ושל רמפות יהיו
מחוספסים,
ויותקנו מחומרים
ובשיטות שימנעו
סכנת החלקה.

מדרגות

3.2

5

12/3/2024
19:20