



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר יסודי חדש טז

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	יסודי חדש רובע ט"ז	20/03/2024	אבי בן סימול	5.10	מפגעים קבועים וניידים	2	קומה שנייה	נמצאו 3 סדקים בכיתה בקומה שנייה	לבדיקת קונסטרוקטור	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		מומנתקן - שי ביאזי	
2	יסודי חדש רובע ט"ז	20/03/2024	אבי בן סימול	4.17	הכנה למילוט	2	בקומות	נמצאו מספר שלטי יציאה מוארים שבזריח הכנה לחירום	להשלים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
3	יסודי חדש רובע ט"ז	20/03/2024	אבי בן סימול	5.12	מפגעים קבועים וניידים	1	מעברים בין אגפים	קומה שנייה - במעבר בין אגפים נבנת חומה בגובה 136 ס"מ קיימת אפשרות ישיבה על החומה ונפילה מטה. קומה שלישית - במעבר בין אגפים נבנו שתי חומות בגובה 167 ס"מ קיימת אפשרות ישיבה על החומה ונפילה מטה.	להתקין מעקה על החומה בחלק הקרוב לפני המבנה.	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
4	יסודי חדש רובע ט"ז	20/03/2024	אבי בן סימול	5.23	דלתות	1	ממ"דים	הכול דלתות הממדים חסרים תפס להחזקת הדלת במצב פתוח	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
5	יסודי חדש רובע ט"ז	20/03/2024	אבי בן סימול	6.5	מבנה	1	ממ"דים	קומה ראשונה מכלי ממד - שתייה בממד קומה ראשונה לא מקובעים לקיר פסי מתכת בכול הקומות נמצאו - עם קצוות חדים	להסיר פינות חדות ממתכת חדים ולחזק את מיכלי המים המשוחררים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
6	יסודי חדש רובע ט"ז	20/03/2024	אבי בן סימול	5.13	חלונות סורגים	1	כלל חלונות המבנה פנים וחץ	כלל החלונות במבנה ללא כל מגביל פתיחה וללא סורגים	להתקין מגביל פתיחה עד 10 ס"מ פתיחה/ סורגים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
7	יסודי חדש רובע ט"ז	20/03/2024	אבי בן סימול	3.1	תשתיות	1	חצר / חלונות המבנה	נמצאו מספר רב של יונות אשר רובצות על חלונות המבנה ומפרישות לשלשלת לחצר בנוסף נמצאו מספר פגרי יונות באיזור פעילות תלמידים. סכנת זיהומים / תבאורית	פתרון הרחקת יונים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	אחזקה		מומנתקן - שי ביאזי	