



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר מוריה

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר מוריה	14/03/2024	אסף פיצון אב הבית	3.25	מדרגות	2	גרם מדרגות צד חצר	חסר פסים למניעת החלקה	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
2	בית ספר מוריה	14/03/2024	אסף פיצון אב הבית	5.23	דלתות	2	דלתות ירידה למקלט	חסר תפס להחזקת הדלת במצב פתוח	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
3	בית ספר מוריה	14/03/2024	אסף פיצון אב הבית	3.11	ארגון החצר	1	איזור כניסה	נדרש למגן עמודים בכניסה למבנה למניעת פגיעה. קיימת פעילות רבה באיזור	למגן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	אחזקה		מומנתקן - שי ביאזי	
4	בית ספר מוריה	14/03/2024	אסף פיצון אב הבית	3.27	גדר	2	חצר	נמצא נזק בגדר בחלקו התחתון נמדד מרווח 15 ס"מ. קיימת אפשרות טיפוס על אלמנטים של הגדר -ליד מגרש הספורט קיימת חומה שעליה מותקנת הגדר נמצאה סדוקה לאחר נזק פגיעת טרקטור	לסגור מרווחים, להסיר אפשרות טיפוס, לתקן חומה	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
5	בית ספר מוריה	14/03/2024	אסף פיצון אב הבית	5.38	מעקים ומסעדים	1	גרמי מדרגות	מעקה נמדד בגובה 114 ס"מ לכול הקומות העליונות	להגבהה לדרישות התקן 120 ס"מ לפחות מומלץ 150 ס"מ להגברת הבטיחות	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
6	בית ספר מוריה	14/03/2024	אסף פיצון אב הבית	11.7	תאורה	2	כיתות קומה ראשונה	מותקנת תאורה פלורוסנטית מסוג מתנפץ ללא הגנה	למגן/ להחליף למוגן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	