

ב' 15/4/2024

בית ספר רעים
זלמן ארן 8 אשדוד רובע ד
612333
088552042

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

סיכום מבדק שנתי

ג' 19/3/2024 12:12

מומנתקן - שי ביאזי

פרטי המוסד	
612333	סמל המוסד
בית ספר	סוג המוסד
בית ספר רעים	שם המוסד
זלמן ארן 8	כתובת המוסד
088552042	טלפון המוסד
אתי טובול	פרטי המנהל/ת
ג' 19/3/2024	תאריך המבדק
לא	האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0
כן	המבנה מאושר לשימוש
מומנתקן - שי ביאזי	פרטי הבודק
חתימת עורך המבדק	

מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום גז ראדון	פעם ב - 1 שנים	19/3/2024	
	פעם ב - 1 שנים	19/3/2024	
	YEAR פעם ב - 1	19/3/2024	
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים	19/3/2024	
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	19/3/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	19/3/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים	19/3/2024	✓
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים		
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5		
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים	19/3/2024	✓
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-100 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים	19/3/2024	✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים	19/3/2024	
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	19/3/2024	
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1	19/3/2024	✓
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים		

תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	המצא	תמונה
19/3/2024 11:20	5.5	מפגעים קבועים וניידים	ארונות, ספריות וכונניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות.	1, 1	כיתה 27	ארון מתכת לא מקובע לקיר למניעת התהפכות	
19/3/2024 11:33	3.2 7	גדר	גדר סורגים יש לציב בבסיס בטון. הסורגים יהיו אנכיים, במרווחים של לא יותר מ- 10 ס"מ בין מוטות סמוכים ובחוזק הדרוש למניעת כיפופם.	1, 1	חצר	גדר בבדיקה פיזית- לא יציבה בנוסף נמדד מרווח של 16 ס"מ בבסיס הגדר . - קיימת אפשרות טיפוס על אבני החומה ובפינה של הגדר אפשר לצאת מהגדר כתוצאה מהפרש בין הגדרות. - גדר ליד מתקני משחקים נמדד מרווח גדול בבסיס - גדר פנימית ליד מגרש ספורט עם מוטות עליוניים בהם קיים פוטנציאל ללכידת ראש/ צוואר	
							



דלתות כיתות-
מותקנות מספר
דלתות כיתה
שנפתחות 180
מעלות ללא מגן
אצבעות צד חיצוני
דלתות כיתות -
בדלתות הכיתות
מותקנות דלתות
מתכת כבדות מנגנוני
האטה לא מתפקדים
(דלתות נתרקות)
דלתות מקלטים -
ללא תפס להחזקת
הדלת במצב פתוח
בנוסף דלת אחת
ללא מגן אצבעות
פנימי דלת אולם
ספורט - חסר מנגנון
האטה דלת

דלתות

1

הדלתות תצוידנה
באבזר או באבזרים
לצורך המטרות
הבאות: א. מגן
אצבעות בשני צידי
הצירים באזורים
שבהם יש אפשרות
להילכדות אצבעות.
ב. האטה אגף
הדלת במהלך
סגירתו. ג. מעצור
דלת במצב פתוח.
האבזר יותקן בקיר,
בגובה אגף הדלת
ולא ברצפה. ד.
במקלט ובמרחב
מוגן יש להתקין מגן
אצבעות ואלמנט
קיבוע שיוטאם
לדלת. ה. בדלתות
קלות של שירותים
נדרשת הגנה
מתאימה.

דלתות 5.2
3

19/3/2024
11:40



גובה הבמה שנמדד
52 ס"מ ללא מעקה
בטיחות

חצר

2

הפרש גובה בין
מפלסים העולה על
50 ס"מ ועד 2.5 מ'
מחייב התקנת
מעקה יציב בגובה
1.10 מטר לפחות.
כשהפרש מפלסים
מעל 2.5 מטר גובה
המעקה 1.20 מטר
לפחות לא תהיה
אפשרות טיפוס על
סלעים. במקומות
שקיימים מפלסים

מפלסים בחצר

3.1
9

19/3/2024
11:51



מסלעים נדרש
התקנת מעקה,
גידור או כל פתרון
הנדסי אחר



סולמות ללא מניעת
גישה במקלט פעיל

מקלט 2 חלקי מבנהו של המקלט, לרבות ארובות וצינורות סינון, תעלות וצינורות אוורור, ספי כניסה, וכיו"ב לא יהיו מכשול או מפגע בטיחותי וכן יבנו באופן שתלמידים/ילדים לא יוכלו לטפס עליהם

מבנה 6.6 19/3/2024 11:59



הגבלת החלונות היא 16 ס"מ

כיתה 17 1 חלונות החוץ של חדרי הלימוד ואולמי ההתקהלות ייקבעו באופן שגובה הסף שלהם מהרצפה יהיה- 1.50 מ' לפחות. במידה וגובה סף חלון יפחת מ- 1.5 מטר והותקנו התקנים ל"הגבהת הסף או הגבלת פתיחת החלון, המרווח הנוצר לא יעלה על 10 ס"מ. רוחב אדן החלון כלפי פנים לא יעלה על 4 ס"מ למניעת ישיבה. חלונות יזוגו בחומר שאינו מתנפץ

חלונות סורגים 5.1 3 19/3/2024 12:03

אבנים משתלבות התרוממו מהווה פוטנציאל למעידה

איזור כניסה 2 החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים.

ארגון החצר 3.1 1 19/3/2024 12:04



מרווח שוליים באולם
ספורט נמוך ממרווח
מינימלי

אולם
ספורט

2 ישמרו שוליים נקיים
ברוחב מינימאלי
של: (כדורגל, קט
רגל וכדור עף -3
מטר) (כדורסל-2
מטר). (כדור יד-2
מ' לרוחב האולם, 1
מ' לאורך האולם).
עצמים בולטים,
ברזיות, הידראנטים,
עמודי תאורה,
לוחות חשמל כו"ב
-יורחקו משולי
מגרשי הספורט.

ארגון אולם 11.1

19/3/2024
12:06

גמל מים ללא
הגבלת גישה

חצר

2 מתקנים והתקנים
בחצר העלולים
לסכן את הילדים,
יגודרו באופן שימנע
גישה אליהם או
טיפול עליהם,
הדרך תהיה פנויה
ממכשולים.

תשתיות 3.6

19/3/2024
12:08