



מאושר	ועדת התקשרויות מינהל הנדסה
התקיים בתאריך: 24/05/2023 מיקום הישיבה: אצל אלמוג אפטבי תאריך אישור: 28/05/2023 הודפס ע"י: ענבר ביטון	מספר דיון: 31576 נוהל ע"י: שלומית דנינו פרטוש תועד ע"י: אופיר היימן הוקלד ע"י: ענבר ביטון

נושא הדיון:

פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות הנדסה מס 10.23 מיום 24.05.23.

השתתפו: ענבר ביטון - מזכירה- מח' מכרזים; שלומית דנינו פרטוש - מנהל מחלקה- אגף תכנון; סימה אזוגי-קלנג - משנה ומ"מ ליועמ"ש- היועץ המשפטי; אילנה קון - חשב- חשבות מינהל הנדסה; אופיר היימן - מנהל מחלקה- מח' מכרזים; אייל דודוביץ - ראש מנהלת- מנהלת הסכם גג; אלמוג אפטבי - מנהל אגף- אגף פרויקטים

נעדרו:

מכותבים:

סעיף 1: בקשה להרחבת התקשרות עם אייל קרואס לנושא תכנון תנועה וכבישים לפרויקט פארק לכיש.

נושא הפניה: לנושא תכנון תנועה וכבישים לפרויקט פארק לכיש.

בשנת 2018 הערייה יצאה לפנייה לקבלת הצעות, אייל קרואס זכה בפנייה.

עלות הפרויקט המקורי הינו 943,000 ₪ לא כולל מע"מ.

הרחבה קודמת של 25% ע"ס 235,750 ₪ לא כולל מע"מ אושרה בוועדה מתאריך 20.3.22.

נדרשת הרחבה של 25% ע"ס 235,750 ₪ לא כולל מע"מ, לפרטים קיימים בחוזה.

תקופת ההתקשרות המבוקשת הינה עד לסיום הפרויקט.

מצ"ב מכתב אייל דודוביץ' בו הוא מציין כי ההרחבה נדרשת היות ובמסגרת תכנון השכונה ותיאומים מול משרד שיכון ואגף התנועה בעירייה התברר כי יש מספר צמתים וכבישים אשר יש לתכנן למצבי ביניים, מצבי ביניים אלו דורשים תכנון נוסף למצב ביניים של הצומת ומאחר ומדובר בשלבי ביניים לא ניתן לתכנן אותם ע"י מתכנן אחר אשר לא מכיר את השלב הסופי ולכן מבוקשת הגדלה למתכנן זה.

משימות

נושא המשימה	פעילות	אחראי	יעד
בקשה להרחבת התקשרות עם אייל קרואס לנושא תכנון תנועה וכבישים לפרויקט פארק לכיש.	מר אייל דודוביץ' יחתים את החשבת ואת המציע אייל קרואס על צו התחלת עבודה ע"ס 235,750 ₪ לא כולל מע"מ.	אייל דודוביץ	11/06/2023

החלטות



נושא ההחלטה	תוכן ההחלטה	מכותבים	תחילת תוקף
בקשה להרחבת התקשרות עם אייל קראוס לנושא תכנון תנועה וכבישים לפרויקט פארק לכיש.	הוועדה מאשרת הרחבה של 25% מהיקף ההתקשרות המקורי למציע אייל קראוס ע"ס 235,750 ₪ לא כולל מע"מ.	אייל דודוביץ - ראש מנהלת- מנהלת הסכם גג	24/05/2023

סעיף 2: בקשה להרחבת התקשרות עם א.אפשטיין ובניו בע"מ לנושא מנהל פרויקט לתב"ע עבור רובעים דרומיים.

נושא הפניה: מנהל פרויקט לתב"ע עבור רובעים דרומיים.

עלות הפרויקט המקורי הינו 405,000 ₪ לא כולל מע"מ.

נדרשת הרחבה של 33% ע"ס 133,650 ₪ לא כולל מע"מ, לפרטים הקיימים בחוזה (רה-תכנון).

תקופת ההתקשרות המבוקשת הינה עד לסיום הפרויקט.

מצ"ב מכתב מאייל דודוביץ' בו הוא מציין כי ההרחבה נדרשת היות ולאחר שבוצע הליך תכנוני מלא התוכנית נידונה בוועדה המקומית לתכנון ובניה והוחלט על הפקדת התוכנית לוועדה המחוזית, בעקבות החלפת המחוז האחראי במשהב"ש והחלפת מהנדס העיר נדרש כעת לעשות רה-תכנון ומנה"פ וצוות התכנון נדרשו לחזור על הליך התכנון במלואו תוך עבודה אינטנסיבית ופגיעה מינימלית של לוחות זמנים ולכן מבוקשת הרחבת התקשרות מול א.אפשטיין ובניו בע"מ.

משימות

נושא המשימה	פעילות	אחראי	יעד
בקשה להרחבת התקשרות עם א.אפשטיין ובניו בע"מ לנושא מנהל פרויקט לתב"ע עבור רובעים דרומיים.	מר אייל דודוביץ' יחתים את החשבת ואת המציע א.אפשטיין על צו התחלת עבודה ע"ס 133,650 ₪ לא כולל מע"מ.	אייל דודוביץ	11/06/2023

החלטות

נושא ההחלטה	תוכן ההחלטה	מכותבים	תחילת תוקף
בקשה להרחבת התקשרות עם א.אפשטיין ובניו בע"מ לנושא מנהל פרויקט לתב"ע עבור רובעים דרומיים.	הוועדה מאשרת הרחבה של 33% מהיקף ההתקשרות המקורי למציע א.אפשטיין ובניו בע"מ ע"ס 133,650 ₪ לא כולל מע"מ.	אייל דודוביץ - ראש מנהלת- מנהלת הסכם גג	24/05/2023

סעיף 3: בקשה להרחבת התקשרות עם איחוד מהנדסים לעבודות מים לנושא תכנון תחנת מי קיץ לפארק לכיש.

נושא הפניה: תכנון תחנת מי קיץ לפארק לכיש.



עלות הפרויקט המקורי הינו 56,753.90 ₪ לא כולל מע"מ.

הרחבה קודמת של 25% ע"ס 14,188.47 ₪ לא כולל מע"מ, על פריטים שלא קיימים בחוזה.

נדרשת הרחבה של 30% ע"ס 16,986.47 ₪ לא כולל מע"מ, על פריטים קיימים.

תקופת ההתקשרות המבוקשת הינה עד לסיום הפרויקט.

מצ"ב מכתב אייל דודוביץ' בו הוא מציין כי ההרחבה נדרשת היות מדובר בפניה שיצאה כאשר אי הוודאות הייתה גדולה ולכן תומחרה על בסיס אחוז מעלות העבודה, לאחר התקדמות העבודה הסתבר כי היקף העבודה ממנה נגזר שכר הטרחה גדל ולכן נדרש להגדיל בהתאמה גם את שכר הטרחה.

משימות

נושא המשימה	פעילות	אחראי	יעד
בקשה להרחבת התקשרות עם איחוד מהנדסים לעבודות מים לנושא תכנון תחנת מי קיץ לפארק לכיש.	מר אייל דודוביץ' יחתים את החשבת ואת המציע איחוד מהנדסים לעבודות מים על צו התחלת עבודה ע"ס 16,986.47 ₪ לא כולל מע"מ.	אייל דודוביץ'	11/06/2023

החלטות

נושא ההחלטה	תוכן ההחלטה	מכותבים	תחילת תוקף
בקשה להרחבת התקשרות עם איחוד מהנדסים לעבודות מים לנושא תכנון תחנת מי קיץ לפארק לכיש.	הוועדה מאשרת הרחבה של 30% מהיקף ההתקשרות המקורי למציע איחוד מהנדסים לעבודות מים ע"ס 16,986.47 ₪ לא כולל מע"מ.	אייל דודוביץ' - ראש מנהלת- מנהלת הסכם גג	24/05/2023

סעיף 4: בקשה להרחבת התקשרות עם מדבא מדידות הנדסה בע"מ לנושא רה תכנון צומת בגין בני ברית לרח' הרצל כולל כיכר רמון.

נושא הפניה: רה תכנון צומת בגין בני ברית לרח' הרצל כולל כיכר רמון.

עלות הפרויקט המקורי הינו 3,577,860 ₪ לא כולל מע"מ.

הרחבה קודמת של 6.1% ע"ס 220,842 ₪ לא כולל מע"מ.

נדרשת הרחבה של 3% ע"ס 100.000 ₪ לא כולל מע"מ.

תקופת ההתקשרות המבוקשת הינה עד לסיום הפרויקט.

מצ"ב מכתב מחברת דנה הנדסה בו הוא מציין כי ההרחבה נדרשת היות והפרויקט "קפא" לשנתיים ולכן יש לחדש את המדידות ובנוסף לכך המודד נדרש להכין ולהעביר תוצרים לטובת שינוי תב"ע אשר מבוצעת בתחום הפרויקט.

משימות



נושא המשימה	פעילות	אחראי	יעד
בקשה להרחבת התקשרות עם מדבא מדידות הנדסה בע"מ לנושא רה תכנון צומת בגין בני ברית לרח' הרצל כולל כיכר רמון.	מר אלמוג אפטבי יחתים את החשבת ואת המציע מדבא מדידות הנדסה בע"מ על צו התחלת עבודה ע"ס 100,000 ₪ לא כולל מע"מ.	אלמוג אפטבי	11/06/2023

החלטות

נושא ההחלטה	תוכן ההחלטה	מכותבים	תחילת תוקף
בקשה להרחבת התקשרות עם מדבא מדידות הנדסה בע"מ לנושא רה תכנון צומת בגין בני ברית לרח' הרצל כולל כיכר רמון.	הוועדה מאשרת הרחבה של 3% מהיקף ההתקשרות המקורי למציע מדבא מדידות הנדסה בע"מ ע"ס 100,000 ₪ לא כולל מע"מ.	אלמוג אפטבי - מנהל אגף- אגף פרויקטים	24/05/2023

סעיף 5: אישור פרוטוקול

יו"ר הוועדה שלומית דנינו פרטוש
מנהלת אגף תכנון
סגנית מהנדס העיר
עיריית אשדוד

חבר הוועדה אופיר היימן

אופיר היימן
מנהל אגף מב"מ
עיריית אשדוד

חברת הוועדה סימה אזוגי קלנג

ד"ר סימה אזוגי-קלנג, עו"ד
מ.ר 19236
משנה ומ"מ ליועץ המשפטי
עיריית אשדוד

חברת הוועדה אילנה קון

אילנה קון
מנהל אגף תכנון
עיריית אשדוד