



ועדת השלושה	טיוטה
מספר דיון: 39579	התקיים בתאריך: 06/01/2025
נוהל ע"י: יוסף וקנין	מיקום הישיבה: לשכת הגזבר
תועד ע"י: ליאת אואנונו	תאריך אישור:
הוקלד ע"י: ליאת אואנונו	הודפס ע"י: ליאת אואנונו

נושא הדיון:

וועדת השלושה

השתתפו: יוסף וקנין - מנהל אגף- אגף רכש; אופיר היימן - מנהל מחלקה- מח' מכרזים; ליאת אואנונו - מזכירה- אגף רכש; דגנית כהן-חזוט - עורך/ת דין- אגף הגביה; דורית ברנשטיין ; עודד לוי - גזבר- גזבר העירייה
נעדרו:
מכותבים:

סעיף 1: פרויקט דעת מישרים – בקשת קבלן עמגד לבניה בע"מ לעדכון חוזה עירייה 40/2022

בנושא : התייקרות מחירים מכרזים פומביים בביצוע

בקשה לאישור התייקרות עפ"י דרישת הקבלן בחוזה שנערך ביום 07/2022 צו התחלת עבודות ניתן ביום 13/12/22, הקבלן התחיל עבודתו, בוצעו בשטח חלק מעבודות השלד, יסודות, רצפה ועמודים עוד לפני תחילת המלחמה; וכעת, מתחילת המלחמה הקבלן הפסיק את עבודתו באתר. בעקבות מלחמת חרבות ברזל נוצר מחסור חמור בפועלים ובחומרי גלם והתייקרו המחירים באופן משמעותי, נעשתה בדיקה ע"י השוואה של מחירי דקל הידועים ביום המכרז מול מחירי דקל לשנת 2024 (במידה והמכרז היה יוצא היום) כמו כן, חושבו ההצמדות למדד שהיו אמורים לשלם לקבלן, והומלץ לאשר את התוספת בשיעור של 6% קרי, התייקרות לפי דקל בהפחתת ההצמדות. בשים לב לעובדה כי החלפת קבלן בשלב זה כרוכה באובדן אחריות הן של הקבלן היוצא והן של הקבלן הנכנס והנה האופציה הגרועה ביותר של העירייה ותהא כרוכה קרוב לוודאי בעלויות גבוהות בהרבה מהתוספת המבוקשת.

משימות



נושא המשימה	פעילות	אחראי	יעד
פרויקט דעת מישרים – בקשת קבלן עמגד לבניה בע"מ לעדכון חוזה עירייה 40/2022	באחריות הלשכה המשפטית הכנת נספח הרחבה לחוזה התקשרות.	דגנית כהן-חזוט	12/02/2025

החלטות

נושא ההחלטה	תוכן ההחלטה	מכותבים	תחילת תוקף
פרויקט דעת מישרים – בקשת קבלן עמגד לבניה בע"מ לעדכון חוזה עירייה 40/2022	לפיכך ומאחר ולא נעשתה הרחבה קודמת מאשרים תוספת התייקרות בשיעור של 6% לעומת החוזה המקורי, לעבודות הגמר שהתבצעו לאחר ה- 10/2023 בלבד, הקבלן כפוף ללויז' לסיום הפרויקט תוך 10 חודשים מיום תחילת העבודות, לאחר אישור הבקשה להתייקרות, בהתאם להזמנה תקציבית חתומה ומאושרת מראש ובכתב.	153462	06/01/2025